

RELATÓRIO PLANEJADO / REALIZADO / ACUMULADO

NOME DA EMPRESA CONTRATADA		CONTRATO Nº	PEDIDO DE COMPRA		
ELIGER CONSTRUTORA LTDA		4680005908	4590516172		
NOME DA INSTALAÇÃO (SE/LD):		VLR US:	OSC:	INÍCIO	TÉRMINO
22243 - SE OURO PRETO 1 ORPU		R\$ 100,00	032/2020	18/05/2020	19/06/2020

Item	Descrição	Unidade	Planejado			Realizado			
			Quantidade	Total (US)	Total (R\$)	Qtde Atual	R\$ / %	Qtde Acum.	R\$ / %
1	Serviços Preliminares								
1.1	Instalação do Canteiro de Obras								
1.4	Administração Local - 701682	gl	1.000	365,101	36.510,07		7.147,63	1.000	36.510,07 100 %
Memória de Cálculo: Administração Local									
Total :				365,101	36.510,07		7.147,63		36.510,07 100%