

## RELATÓRIO PLANEJADO / REALIZADO / ACUMULADO

|                              |  |             |                  |            |            |
|------------------------------|--|-------------|------------------|------------|------------|
| NOME DA EMPRESA CONTRATADA   |  | CONTRATO Nº | PEDIDO DE COMPRA |            |            |
| ELIGER CONSTRUTORA LTDA      |  | 4680005908  | 4590516162       |            |            |
| NOME DA INSTALAÇÃO (SE/LD):  |  | VLR US:     | OSC:             | INÍCIO     | TÉRMINO    |
| 22243 - SE OURO PRETO 1 ORPU |  | R\$ 100,00  | 033/2020         | 29/04/2020 | 12/06/2020 |

| Item                                    | Descrição                       | Unidade | Planejado  |                |                  | Realizado  |                 |            |                           |
|---|---------------------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|
|   |                                 |         | Quantidade | Total (US)     | Total (R\$)      | Qtde Atual | R\$ / %         | Qtde Acum. | R\$ / %                   |
| 1                                       | Serviços Preliminares           |         |            |                |                  |            |                 |            |                           |
| 1.1                                     | Instalação do Canteiro de Obras |         |            |                |                  |            |                 |            |                           |
| 1.4                                     | Administração Local - 701682    | gl      | 1.000      | 103,251        | 10.325,08        |            | 1.644,20        | 1.000      | 10.325,08<br>100 %        |
| Memória de Cálculo: Administração Local |                                 |         |            |                |                  |            |                 |            |                           |
|   |                                 |         |            |                |                  |            |                 |            |                           |
|   |                                 |         |            |                |                  |            |                 |            |                           |
| <b>Total :</b>                          |                                 |         |            | <b>103,251</b> | <b>10.325,08</b> |            | <b>1.644,20</b> |            | <b>10.325,08<br/>100%</b> |