



Distribuição S.A.

RELATÓRIO PLANEJADO / REALIZADO / ACUMULADO

NOME DA EMPRESA CONTRATADA		CONTRATO Nº	PEDIDO DE COMPRA		
ELIGER CONSTRUTORA LTDA		4680005908	4590514082		
NOME DA INSTALAÇÃO (SE/LD):		VLR US:	OSC:	INÍCIO	TÉRMINO
22202 - SE JUIZ DE FORA 1 (T) JFAU		R\$ 100,00	035/2020	27/04/2020	05/06/2020

Item	Descrição	Unidade	Planejado			Realizado			
			Quantidade	Total (US)	Total (R\$)	Qtde Atual	R\$ / %	Qtde Acum.	R\$ / %
1	Serviços Preliminares								
1.1	Instalação do Canteiro de Obras								
1.4	Administração Local - 701682	gl	1.000	425,537	42.553,65		1.455,09	1.000	42.553,65 100 %
Memória de Cálculo: Administração Local									
Total :				425,537	42.553,65		1.455,09		42.553,65 100%