



Distribuição S.A.

## RELATÓRIO PLANEJADO / REALIZADO / ACUMULADO

NOME DA EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO Nº	PEDIDO DE COMPRA		
ELIGER CONSTRUTORA LTDA	4680005908	4590507379		
NOME DA INSTALAÇÃO (SE/LD):	VLR US:	OSC:	INÍCIO	TÉRMINO
22517 - SE BARROSO 3 (JARDIM EUROPA) BSOT	R\$ 100,00	010/2020	20/01/2020	28/02/2020

Item	Descrição	Unidade	Planejado			Realizado			
			Quantidade	Total (US)	Total (R\$)	Qtde Atual	R\$ / %	Qtde Acum.	R\$ / %
1	Serviços Preliminares								
1.1	Instalação do Canteiro de Obras								
1.4	Administração Local - 701682	gl	1.000	362,988	36.298,75		7.474,38	1.000	36.298,75 100 %
Memória de Cálculo: Administração Local									
Total :				362,988	36.298,75		7.474,38		36.298,75 100%