



Distribuição S.A.

RELATÓRIO PLANEJADO / REALIZADO / ACUMULADO

NOME DA EMPRESA CONTRATADA		CONTRATO Nº	PEDIDO DE COMPRA		
ELIGER CONSTRUTORA LTDA		4680005908	4590523151		
NOME DA INSTALAÇÃO (SE/LD):		VLR US:	OSC:	INÍCIO	TÉRMINO
22173 - SE PONTE NOVA 1 PNVU		R\$ 100,00	054/2020	13/07/2020	03/08/2020

Item	Descrição	Unidade	Planejado			Realizado			
			Quantidade	Total (US)	Total (R\$)	Qtde Atual	R\$ / %	Qtde Acum.	R\$ / %
1	Serviços Preliminares								
1.1	Instalação do Canteiro de Obras								
1.4	Administração Local - 701682	gl	1.000	444,493	44.449,32		2.883,38	1.000	44.449,32 100 %
Memória de Cálculo: Administração Local									
Total :				444,493	44.449,32		2.883,38		44.449,32 100%