

## RELATÓRIO PLANEJADO / REALIZADO / ACUMULADO

NOME DA EMPRESA CONTRATADA		CONTRATO Nº	PEDIDO DE COMPRA		
ELIGER CONSTRUTORA LTDA		4680005908	4590506899		
NOME DA INSTALAÇÃO (SE/LD):		VLR US:	OSC:	INÍCIO	TÉRMINO
22202 - SE JUIZ DE FORA 1 (T) JFAU		R\$ 100,00	006/2020	03/02/2020	10/04/2020

Item	Descrição	Unidade	Planejado			Realizado			
			Quantidade	Total (US)	Total (R\$)	Qtde Atual	R\$ / %	Qtde Acum.	R\$ / %
1	Serviços Preliminares								
1.1	Instalação do Canteiro de Obras								
1.4	Administração Local - 701682	gl	1.000	1.459,507	145.950,68		19.396,60	1.000	145.950,68 100 %
Memória de Cálculo: Administração Local									
<b>Total :</b>				<b>1.459,507</b>	<b>145.950,68</b>		<b>19.396,60</b>		<b>145.950,68 100%</b>