



Distribuição S.A.

RELATÓRIO PLANEJADO / REALIZADO / ACUMULADO

NOME DA EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO Nº	PEDIDO DE COMPRA		
ELIGER CONSTRUTORA LTDA	4680005908	4590513723		
NOME DA INSTALAÇÃO (SE/LD):	VLR US:	OSC:	INÍCIO	TÉRMINO
22111 - SE CONSELHEIRO LAFAIETE 1 CNLU	R\$ 100,00	027/2020	13/04/2020	15/06/2020

Item	Descrição	Unidade	Planejado			Realizado			
			Quantidade	Total (US)	Total (R\$)	Qtde Atual	R\$ / %	Qtde Acum.	R\$ / %
1	Serviços Preliminares								
1.1	Instalação do Canteiro de Obras								
1.4	Administração Local - 701682	gl	1.000	12,709	1.270,89		251,83	1.000	1.270,89 100 %
Memória de Cálculo: Administração Local									
Total :				12,709	1.279,89		251,83		1.270,89 100%