

RELATÓRIO PLANEJADO / REALIZADO / RESIDUAL ADM

NOME DA EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO	Nº	PEDIDO DE COMPRA			
ELIGER CONSTRUTORA LTDA	468000590	8	4590506921			
NOME DA INSTALAÇÃO (SE/LD):	VLR US:	OSC:	INÍCIO	TÉRMINO		
22517 - SE BARROSO 3 (JARDIM EUROPA) BSOT	R\$ 100,00	004/2019	20/01/2020	29/02/2020		

Item	Descrição	Unidade	Planejado		Realizado					
			Quantidade	Total (US)	Total (R\$)	Qtde Atual	R\$ / %	Qtde Acum.	R\$ / %	
1	Serviços Preliminares									
1.1	Instalação do Canteiro de Obras									
1.4	Administração Local - 701682	gl	1.000	504,470	50.447,03		4.139,45	1.000	50.447,03 100 %	
Memória de Calculo: Administração Loca										
	Total :			504,470	50.447,03		4.139.45		50.447,0 100%	